

Checkliste

für die Vorprüfung zur BMA-Abnahme durch
die Feuerwehr Aachen

Die Checkliste muss **5 Arbeitstage** vor der Abnahme **vollständig** ausgefüllt, abgezeichnet und mit Firmenstempel versehen werden.
Zusendung erfolgt per Mail an die Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ der Feuerwehr Aachen mit der Mailadresse:

bma.feuerwehr@mail.aachen.de

Ohne komplett ausgefüllte und vorab übermittelte Checkliste erfolgt **KEINE** Abnahme durch die Feuerwehr!

Objekt: (Bezeichnung und Adresse)	BMA-Nr:
	FAC00
Ansprechpartner (Betreiber ggf. Planer/Errichter [Name / Anschrift / Tel.-Nr. / Mailadresse])	

Ort & Datum

Firmenstempel & Unterschrift

Checkliste

	Datum	Handzeichen
Termin zur Abnahme mit dem Konzessionär (Fa. Siemens), dem Errichter der Brandmeldeanlage, dem Betreiber und der Feuerwehr gemacht. (Jeweils eine unterschriebene Person muss bei Abnahme vor Ort sein!)		
Übertragungseinrichtung (ÜE) zur Feuerwehr wurde beim Konzessionär beantragt		
Die Laufkarten und FW-Pläne sind mit der Feuerwehr abgestimmt, von dieser freigegeben und in 2-facher Ausfertigung in der FIZ deponiert bzw. die zusätzlichen Feuerwehrpläne der Feuerwehr zugesandt		
Komplette, detaillierte, mängelfreie Sachverständigenabnahme/n (Protokoll wurde an obenstehende E-Mail-Adresse gemailt)		
Die Errichter-Anerkennung liegt vor		
Liste der Ansprechpartner (24/7) mit Telefonnummer (Betreiber u. Wartungsfirma) steht zur Verfügung		
Wartungsvertrag für die BMA wurde bereits abgeschlossen und liegt bei der Abnahme zur Einsicht vor		
2 Objektschlüssel bzw. 2 Schlüsselbunde mit Plombe (max. 4 Schlüssel je Bund) mit Zugang zu allen überwachten Bereichen inkl. Objekt-Profilhalbzylinder liegen zum Einbau in das FSD bereit		
BMA muss für den abzunehmenden Bereich inkl. allen Brandfallsteuerungen vollständig errichtet sein		

Checkliste

Das FSE ist montiert und die korrekte Funktion wurde getestet (der Profilhalbzylinder mit der Feuerwehrschiessung wird erst am Tag der Abnahme montiert)		
--	--	--

Zugangsmöglichkeit auf das Gelände und in das Gebäude ist für die Feuerwehr (auch bei Stromausfall) möglich		
--	--	--

Hinweise:

Der Zugang bzw. die Zuwegung zur BMZ bzw. FIZ wurde mit genormten Schildern versehen		
--	--	--

Für den Melder der BMZ/BMA ist eine eigene Linie mit eigener Laufkarte vorzusehen		
---	--	--

Für das FSE ist eine eigene Linie vorzusehen		
--	--	--

Die Blitzleuchte muss auch bei "Akustische Signale ab" und "Brandfallsteuerung ab" funktionieren und das Feuerwehrschiesseldepot muss entriegeln		
--	--	--